



ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIO DE METEPEC
 UNIDAD PRESUPUESTAL: OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FAISM
 ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: FAISM
 EJERCICIO DEL RECURSO: 2024

DATOS DEL ENLACE SRFT

NOMBRE: ING. GIBRAN ANTONIO SANCHEZ GARCIA
 CARGO: ING. DE OBRAS
 CORREO ELECTRÓNICO: [REDACTED]
 TELÉFONO(S): [REDACTED]

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

XX

MINISTRACIONES DIRECTAS

ID	FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O GOBIERNO ESTADAL	MONTOS DE RECURSO PRESUPUESTAL						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
1	HID240202389110	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE APULCO - 145934	145934	MUNICIPIO DE METEPEC	212,581.88	212,581.88	212,581.88	170,065.50	170,065.50	170,065.50	90%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
2	HID240202389460	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE METEPEC - 145926	145926	MUNICIPIO DE METEPEC	212,581.88	212,581.88	212,581.88	170,065.50	170,065.50	170,065.50	90%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
3	HID240202389106	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EL QUIMICO - 145924	145924	MUNICIPIO DE METEPEC	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100%	OBRA TERMINA FISICA Y FINANCIERA
4	HID240202357271	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN NUEVO METEPEC - 69091	69091	MUNICIPIO DE METEPEC	706,300.00	706,300.00	706,300.00	706,300.00	706,300.00	706,300.00	100%	OBRA TERMINA FISICA Y FINANCIERA
5	HID240202359615	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA AMPLIACION ABASOLO - 42008	42008	MUNICIPIO DE METEPEC	815,318.67	815,318.67	815,318.67	0.00	0.00	0.00	80%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
6	HID240202359582	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CENTENARIO - 41952	41952	MUNICIPIO DE METEPEC	401,000.00	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	80%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
7	HID240202357279	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA SAN DIEGO - 34153	34153	MUNICIPIO DE METEPEC	1,041,769.00	900,000.00	1,041,769.00	0.00	0.00	0.00	10%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
8	HID240202360242	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 41902	41902	MUNICIPIO DE METEPEC	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	95%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

9	HID240202360236	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EL TABLON - 41883	41883	MUNICIPIO DE METEPEC	1,030,000.00	1,020,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	95%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
10	HID240202360273	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA LA VICTORIA - 42006	42006	MUNICIPIO DE METEPEC	1,250,000.00	1,207,141.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	10%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
11	HID240302410202	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NOPALILLO	145937	MUNICIPIO DE METEPEC	212,581.88	212,581.88	212,581.88	170,065.50	170,065.50	170,065.50	75%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
12	HID240302410203	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA PARTE ALTA	145952	MUNICIPIO DE METEPEC	212,581.88	212,581.88	212,581.88	170,065.50	170,065.50	170,065.50	90%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
13	HID240302408456	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA TEMAXCALLOS	41955	MUNICIPIO DE METEPEC	578,138.68	578,138.68	578,138.68	578,138.68	578,138.68	578,138.68	100%	OBRA TERMINA FISICA Y FINANCIERA
14	HID240302408457	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PEÑA COLORADA	42004	MUNICIPIO DE METEPEC	594,184.35	594,184.35	594,184.35	594,184.35	594,184.35	594,184.35	100%	OBRA TERMINA FISICA Y FINANCIERA
15	HID240302408453	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL ALCANFOR	41919	MUNICIPIO DE METEPEC	1,617,623.78	1,617,623.78	1,617,623.78	1,616,677.09	1,616,677.09	1,616,677.09	100%	OBRA TERMINA FISICA Y FINANCIERA
TOTAL					\$ 10,734,662.00	\$ 10,550,034.00	\$ 10,734,662.00	\$ 4,975,562.12	\$ 4,975,562.12	\$ 4,975,562.12	81%	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO Y/D PROGRAMA FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
 EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.
 NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ
 ING. GIBRAN ANTONIO SANCHEZ GARCIA
 ING. DE OBRAS



AUTORIZÓ
 L.C. GABRIEL ESPINOSA FRANCO
 TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ
 C. JUAN ANTONIO FRANCO RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

