

ORGANO RECTOR: _____
MUNICIPIO DE METEPEC
UNIDAD PRESUPUESTAL: _____
OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: _____
FASIM
ABREVIATURA DEL FONDO O PROGRAMA: _____
FASIM
EJERCICIO DEL RECURSO: _____
2024

DATOS DEL ENLACE SHFI
NOMBRE: _____
ING. GIBRAN ANTONIO SANCHEZ GARCIA
CARGO: _____
ING. DE OBRAS
CORREO ELECTRÓNICO: _____
TELÉFONO(S): _____

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
MINISTRACIONES DIRECTAS

XX

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL							OBSERVACIONES
					MODIFICADO	REQUERIDO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
1	HID240202389110	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE APULCO - 145934	145934	MUNICIPIO DE METEPEC	212,581.88	212,581.88	212,581.88	170,065.50	170,065.50	170,065.50	90%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
2	HID240202389160	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE METEPEC - 145926	145926	MUNICIPIO DE METEPEC	212,581.88	212,581.88	212,581.88	170,065.50	170,065.50	170,065.50	90%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
3	HID240202389106	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EL QUIMICO - 145924	145924	MUNICIPIO DE METEPEC	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100%	OBRA TERMINA FISICA Y FINANCIERA
4	HID240202389171	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN NUEVO METEPEC - 69091	69091	MUNICIPIO DE METEPEC	706,300.00	706,300.00	706,300.00	706,300.00	706,300.00	706,300.00	100%	OBRA TERMINA FISICA Y FINANCIERA
5	HID240202389115	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA AMPLIACION ABAJASCO - 42008	42008	MUNICIPIO DE METEPEC	815,318.67	815,318.67	815,318.67	0.00	0.00	0.00	80%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
6	HID240202389182	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CENITENARI - 41952	41952	MUNICIPIO DE METEPEC	401,000.00	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	80%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
7	HID240202389179	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA SAN DIEGO - 34153	34153	MUNICIPIO DE METEPEC	1,041,769.00	900,000.00	1,041,769.00	0.00	0.00	0.00	10%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
8	HID2402023890242	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA COLONIA IGNACIO ZAANGAZA - 41502	41502	MUNICIPIO DE METEPEC	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	95%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

9	HID240202369236	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EL TABLON - 41883	41883	MUNICIPIO DE METEPEC	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
10	HID240202369273	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA LA VICTORIA - 42006	42006	MUNICIPIO DE METEPEC	1,250,000.00	1,207,141.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
11	HID240302410202	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NOPALILLO	145937	MUNICIPIO DE METEPEC	212,581.88	212,581.88	212,581.88	170,065.50	170,065.50	170,065.50	170,065.50	75%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
12	HID240302410203	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA PARTE ALTA	145952	MUNICIPIO DE METEPEC	212,581.88	212,581.88	212,581.88	170,065.50	170,065.50	170,065.50	170,065.50	90%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
13	HID240302408456	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA TEMAXCALILLOS	41955	MUNICIPIO DE METEPEC	578,138.68	578,138.68	578,138.68	578,138.68	578,138.68	578,138.68	578,138.68	100%	OBRA TERMINA FISICA Y FINANCIERA
14	HID240302408457	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PEÑA COLORADA	42004	MUNICIPIO DE METEPEC	594,184.35	594,184.35	594,184.35	594,184.35	594,184.35	594,184.35	594,184.35	100%	OBRA TERMINA FISICA Y FINANCIERA
15	HID240302408453	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EL ALCANFOR	41919	MUNICIPIO DE METEPEC	1,617,623.78	1,617,623.78	1,617,623.78	1,616,677.09	1,616,677.09	1,616,677.09	1,616,677.09	100%	OBRA TERMINA FISICA Y FINANCIERA
TOTAL					\$ 10,734,662.00	\$ 10,550,034.00	\$ 10,734,662.00	\$ 4,975,562.12	\$ 4,975,562.12	\$ 4,975,562.12	\$ 4,975,562.12	81%	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO Y/O PROGRAMA FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
 EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.
 NO OMITIR COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PUBLICO QUE LO ELABORA.

[Firma]
 ELABORO
 ING. GIBRAN ANTONIO SANCHEZ GARCIA
 ING. DE OBRAS



[Firma]
 L.C. GABRIEL FRANCO
 RESERVA MUNICIPAL



[Firma]
 AUTORIZO
 JUAN ANTONIO FRANCO RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

